



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โทร ๐-๓๒๓๒-๔๕๑๑, ๐-๓๒๓๒-๔๕๑๒

<https://www.chedihak.go.th>

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ 14 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี	120,000.00	120,000.00	0.00	/			มี.ค.	กองช่าง	
2	ปรับปรุง ศพด.อบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ ๑๔ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	261,000.00	261,000.00	0.00	/			มี.ค.	กองช่าง	
3	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านผู้ช่วย เก่งถึงบ้านคุณน้อง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	91,900.00	91,288.69	77.31	/			ส.ค.	กองช่าง	
4	ขยายเขตน้ำประปา (บริเวณซอยบ้าน หนองสะเดา) หมู่ที่ 9 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	447,178.00	447,178.00	0.00	/			ก.ย.	กองช่าง	
5	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 (บริเวณซอย 1/1 หลังร้านรอยัลเฟอร์นิเจอร์) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	75,700.00	75,619.98	80.02	/			ส.ค.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ (บริเวณหน้าบ้าน นายอำนาจ จันทร์รุ่ง ถึงซอยเหมือนฝัน) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	295,400.00	295,333.95	66.05	/			ส.ค.	กองช่าง	
7	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้าน นางพะยอม สุขเสีี่ยม-บ้านโอง่างแดง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	108,300.00	101,211.58	7,088.42	/			ส.ค.	กองช่าง	
8	ขยายเขตไฟฟ้า (บริเวณโรงดินยายอืด)หมู่ที่ ๕ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	23,300.00	23,291.13	8.87	/			ส.ค.	กองช่าง	
9	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 (บริเวณหน้าบ้านนาย อำนาจ จันทร์รุ่ง ถึงหมู่ที่ ๕) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	193,900.00	193,866.22	33.78	/			ส.ค.	กองช่าง	
10	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 (บริเวณซอยเศรษฐกิจ พอเพียง) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	142,800.00	142,754.48	45.52	/			ส.ค.	กองช่าง	
11	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งโคมไฟ บริเวณซอยร้านนวด หมู่ที่ 5 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	63,500.00	63,418.64	81.36	/			ส.ค.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๙ (บริเวณบ้านนาย สะอาด) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	1,471,650.00	1,471,650.00	0.00	/			ส.ค.	กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ซอย ๙ บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี	202,000.00	201,000.00	1,000.00		/			กองช่าง	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้านนายศิริพร เจริญฟาร์ม ถึงบ้านนายวิมล ประเทืองผล) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	580,000.00	580,000.00	0.00		/			กองช่าง	
15	ซ่อมแซมชุดวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อ พักสำเร็จรูป (บริเวณบ้านชมพูเพชรหน้าบ้าน เลขที่ 143/20 ,143/31 , 143/23) หมู่ที่ 5 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	67,000.00	64,400.00	2,600.00	/			ก.ย.	กองช่าง	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.(บริเวณบ้านนายประเชิญ นันทยา) หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	242,000.00	242,000.00	0.00		/			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านผู้ช่วยแก่งถึงบ้านคุณน้อง) หมู่ที่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี	422,000.00	422,000.00	0.00		/			กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหลังวัดอรัญญิก หมู่ที่ ๔ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	591,000.00	591,000.00	0.00		/			กองช่าง	
19	ปรับปรุงถนนลูกรัง (บริเวณซอยคลองหนองจิก) หมู่ที่ 4 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	78,000.00	78,000.00	0.00		/			กองช่าง	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างร้านขายของเก่า - อู่เลี้ยง) หมู่ที่ ๘ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	480,000.00	480,000.00	0.00		/			กองช่าง	
21	ติดตั้งการ์ดเรล พร้อมติดตั้งแผ่นสะท้อน บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลเจดีย์หัก	414,700.00	414,700.00	0.00		/			กองช่าง	
22	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (บริเวณซอยบ้านคุณมาลัย เขตชู) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	160,000.00	160,000.00	0.00		/			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
23	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมต่อ จากโครงการของ อบจ. หมู่ที่ ๙ (บริเวณหน้าร้าน อาหารบ้านเพื่อน) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	306,000.00	306,000.00	0.00		/			กองช่าง	
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๐ (ตั้งแต่ศาลา SML-บ้านนายธรรม งามขำ) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	308,000.00	308,000.00	0.00		/			กองช่าง	
25	วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๘ (บริเวณรอบหมู่บ้าน เอื้ออาทร ม.8) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00		/			กองช่าง	
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้าน คุณน้ำผึ้ง)หมู่ที่ ๗ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	245,000.00	245,000.00	0.00	/			ก.ย.	กองช่าง	
27	ขุดวางท่อลอดระบายน้ำ (บริเวณทาง เข้าศูนย์พันธ์ ข้าวรางไม้แดง) หมู่ที่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	120,000.00	119,826.00	176.00	/			ก.ย.	กองช่าง	
28	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 4 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	856,000.00	856,000.00	0.00		/			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
29	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตริมคลอง หมู่ที่ ๒ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี	1,066,000.00	1,066,000.00	0.00		/			กองช่าง	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยเจดีย์ หักนอก ซอย ๑๑) หมู่ที่ ๑๑ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	339,000.00	339,000.00	0.00		/			กองช่าง	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยเจดีย์ หักนอก ซอย ๑๒) หมู่ที่ ๑๑ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	366,000.00	366,000.00	0.00		/			กองช่าง	
32	ติดตั้งไฟส่องสว่าง (บริเวณเลียบบคลอง ชลประทาน ถึง อบต.ห้วยไผ่) หมู่ที่ ๙ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	497,000.00	497,000.00	0.00		/			กองช่าง	
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านลุงนวม) หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	391,000.00	391,000.00	0.00		/			กองช่าง	
34	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านสามัคคี หมู่ที่ 13 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	149,000.00	106,000.00	43,000.00	/			ก.ย.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
35	ปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ (บริเวณบ้านนางปราณี คุ่งกะพันธ์) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	87,000.00	87,000.00	0.00		/			กองช่าง	
36	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ต่อโครงการเดิม (ซอยเศรษฐกิจพอเพียง) หมู่ที่ ๕ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	479,000.00	479,000.00	0.00		/			กองช่าง	
37	ติดตั้งรั้วสนามออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑๔ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	310,000.00	310,000.00	0.00		/			กองช่าง	
38	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายมานะ) ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	190,500.00	0.00	190,500.00			/		กองช่าง	
39	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (บริเวณ ฝั่งขวาติดกับแมคโคร) บริเวณซอยข้างแมคโคร ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	820,000.00	0.00	820,000.00			/		กองช่าง	
รวม 39 โครงการ		14,644,828.00	13,579,538.67	1,064,757.33						

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นแก่ ประชาชนตำบลเจดีย์หัก	100,000.00	24,881.50	75,118.50	/			ก.ค.	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชนท้องถิ่น OTOP	30,000.00	385.20	29,614.80	/			มี.ค.	สำนักปลัด	
3	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	50,000.00	0.00	50,000.00			/		สำนักปลัด	
รวม 3 โครงการ		180,000.00	25,266.70	154,733.30						

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมท่องเที่ยว

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	10,000.00	9,999.79	0.21	/			ก.ค.	ศึกษาฯ	
2	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	148,600.00	69,048.05	79,551.95	/			เม.ย.	ศึกษาฯ	
3	โครงการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุเจดีย์ (เจดีย์หัก)	100,000.00	15,719.79	84,280.21	/			เม.ย.	ศึกษาฯ	
4	โครงการ ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี	20,000.00	0.00	20,000.00			/		ศึกษาฯ	
รวม 4 โครงการ		278,600.00	94,767.63	183,832.37						

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	18,000.00	0.00	/			ม.ค.	สำนักปลัด	
2	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เจดีย์หัก	100,000.00	29,899.50	70,100.50	/			ธ.ค.	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	50,000.00	27,109.40	22,890.60	/			ม.ค. - เม.ย.	สำนักปลัด (ป้องกัน)	
4	โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000.00	100,000.00	0.00			/		สำนักปลัด (ป้องกัน)	
5	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง	200,000.00	200,000.00	0.00			/		สำนักปลัด (ป้องกัน)	
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเจดีย์หัก	100,000.00	100,000.00	0.00			/		สำนักปลัด (ป้องกัน)	
7	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	100,000.00	0.00			/		สำนักปลัด (ป้องกัน)	
รวม 7 โครงการ		668,000.00	575,008.90	92,991.10						

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาตามอัยาศัย ของเยาวชนตำบลเจดีย์หัก	150,000.00	140,469.79	9,530.21	/			ม.ค.	ศึกษาฯ	
2	โครงการค่ายพุทธบุตร	150,000.00	103,289.79	46,710.21	/			มิ.ย.	ศึกษาฯ	
3	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลเจดีย์หัก	100,000.00	79,139.79	20,860.21	/			ธ.ค.	ศึกษาฯ	
4	โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	120,000.00	93,349.79	26,650.21	/			ม.ค.	ศึกษาฯ	
5	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	54,406.15	45,593.85	/			ม.ค.	ศึกษาฯ	
6	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลเจดีย์หักตามโครงการ ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและการสื่อสารและการเรียนรู้	3,682,000.00	2,894,504.00	787,496.00	/			ต.ค. - ก.ย.	ศึกษาฯ	
7	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเจดีย์หัก	80,000.00	79,819.79	180.21	/			ก.ค.	ศึกษาฯ	

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการเยาวชนนักร้องรักษ์	120,000.00	92,124.79	27,875.21	/			พ.ย.	ศึกษาฯ	
9	โครงการแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย	20,000.00	369.79	19,630.21	/			ก.พ.	ศึกษาฯ	
10	โครงการเยาวชนสร้างอาชีพ	100,000.00	41,799.79	58,200.21	/			มิ.ย.	ศึกษาฯ	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,271,525.00	987,166.00	284,359.00	/			ม.ค. - มิ.ย.	ศึกษาฯ	
12	โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	15,000.00	369.79	14,630.21	/			พ.ค.	ศึกษาฯ	
13	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ โรงเรียน	3,682,000.00	2,894,504.00	787,496.00	/			ต.ค. - ก.ย.	ศึกษาฯ	
14	โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสารักษ์ถิ่น	100,000.00	0.00	100,000.00			/		ศึกษาฯ	
15	โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	80,000.00	0.00	80,000.00			/		ศึกษาฯ	
รวม 15 โครงการ		9,770,525.00	7,461,313.26	2,309,211.74						

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในชุมชน	50,000.00	42,270.40	4,229.60	/			ต.ค. - ก.ย.	กอง สาธารณสุข	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และศึกษาดูงาน	500,000.00	445,021.20	54,978.80	/			ต.ค. - ก.ย.	กอง สาธารณสุข	
3	โครงการอาหารปลอดภัย	30,000.00	5,420.00	24,580.00	/			พ.ค.	กอง สาธารณสุข	
4	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	190,000.00	189,695.88	304.12	/			มี.ค.		
5	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออกแบบมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลเจดีย์หัก	300,000.00	191,085.20	30,814.80	/			พ.ย.	กอง สาธารณสุข	
6	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	20,000.00	0.00	20,000.00			/		กอง สาธารณสุข	
7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,000.00	0.00	260,000.00			/		กอง สาธารณสุข	

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในชุมชน	50,000.00	0.00	50,000.00			/		กอง สาธารณสุข	
9	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขแมวและขึ้นทะเบียนสุนัขแมว	30,000.00	0.00	30,000.00			/		กอง สาธารณสุข	
10	โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน	50,000.00	0.00	50,000.00			/		สำนักปลัด	
รวม 10 โครงการ		1,480,000.00	873,492.68	524,907.32						

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	50,000.00	36,201.50	13,798.50	/			ก.พ.	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลเจดีย์หัก	400,000.00	396,137.20	3,862.80	/			ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	
3	โครงการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านและ ห่างไกลยาเสพติด	30,000.00	4,110.00	25,890.00	/			มิ.ย	สำนักปลัด	
4	โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	7,460.20	12,539.50	/			ม.ค	สำนักปลัด	
5	โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง	150,000.00	0.00	150,000.00			/		สำนักปลัด	
6	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	250,000.00	0.00	250,000.00			/		สำนักปลัด	
7	โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา เสพติดและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	50,000.00	0.00	50,000.00			/		สำนักปลัด	
รวม 7 โครงการ		950,000.00	443,908.90	506,090.80						

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเปิดองผู้สูงวัยร่วมใจสร้างสุขภาพ	5,000.00	0.00	5,000.00			/		ศึกษา	
รวม 1 โครงการ		5,000.00	0.00	5,000.00						

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล คนพิการ	20,000.00	17,770.40	2,229.60	/		มี.ย.		สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	
2	โครงการสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	3,000.00	0.00	3,000.00			/		สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	
รวม 2 โครงการ		23,000.00	17,770.40	5,229.60						

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.8 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	23,000,000.00	22,360,600.00	639,400.00	/			ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	5,832,000.00	4,971,600.00	860,400.00	/			ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	102,000.00	18,000.00	/			ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	470,000.00	0.00	470,000.00			/		กอง สาธารณสุขฯ	
รวม 4 โครงการ		29,422,000.00	27,434,200.00	1,987,800.00						

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	50,000.00	45,442.80	4,557.20	/			ก.พ.	กอง สาธารณสุขฯ	
2	โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	50,000.00	12,312.42	37,687.58	/			ส.ค.	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม 2 โครงการ		100,000.00	57,755.22	42,244.78						

6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	40,000.00	39,971.92	28.08	/			ม.ค. - เม.ย.	กองคลัง	
2	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	196,377.00	103,623.00	/			ต.ค. - ก.ย.	กองคลัง	
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	20,000.00	13,497.00	6,503.00	/			มิ.ย.	สำนักปลัด	
4	โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินการทางวินัยเบื้องต้น	20,000.00	14,577.50	5,422.50	/			มิ.ย.	สำนักปลัด	
5	โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและ การจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ซึ่งเป็นวันสำคัญของ ทางราชการ	350,000.00	340,902.60	9,097.40	/			ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดประชุมผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่และ หัวหน้าส่วนราชการใน ตำบลเจดีย์หัก	30,000.00	8,031.00	21,969.00	/			ต.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	
7	โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	18,176.80	31,823.20	/			ก.ค.	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบประมาณและเงินอื่นๆ	50,000.00	0.00	50,000.00			/		กองคลัง	
9	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนใน การบริหารท้องถิ่น	200,000.00	0.00	200,000.00			/		สำนักปลัด	
รวม 9 โครงการ		1,060,000.00	631,533.82	428,466.18						

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000.00	20,862.80	19,137.20	/			ก.พ.	สำนักปลัด	
2	โครงการ อบต.พบประชาชน	40,000.00	35,524.10	4,475.90	/			มี.ค.	สำนักปลัด	
รวม 2 โครงการ		80,000.00	56,386.90	23,613.10						

ปัญหาและอุปสรรค

1. ประชาชนมีความต้องการโครงการ / กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักได้รับการจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ / กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
2. โครงการ / กิจกรรม บางโครงการ / กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการไม่เหมาะสม งบประมาณในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้นปีงบประมาณ เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้เท่าที่ควร